

PHỤ LỤC VIA

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA SƠN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61a/BC-UBND

Nghĩa Sơn, ngày 02 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Đường BTXM tuyến Hồ Dứa - Đồng Lâm;

Hạng mục: Nền, mặt đường và thoát nước

Kính gửi: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị huyện Tư Nghĩa.

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Sơn báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1/ Tên công trình: Đường BTXM tuyến Hồ Dứa - Đồng Lâm.

2/ Địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

3/ Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Phạm Văn Sĩ – 0974202921.

4/ Qui mô xây dựng công trình:

1.1. Nền: Mặt đường BTXM

- Mặt đường bê tông xi măng. Tải trọng thiết kế 2,5T/trục.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Tổng chiều dài: $L = 224,20\text{m}$
- Tốc độ thiết kế: 15Km/h
- Bề rộng nền đường: $B_n = 4,0\text{m}$
- Bề rộng mặt đường: $B_m = 3,0\text{m}$
- Bề rộng lề đường: $B_{lề} = 2 \times 0,5\text{m}$
- Dốc ngang lề đường $i_{lề} = 4\%$
- Dốc ngang mặt đường $i_{mặt} = 2\%$
- Dốc dọc lớn nhất $i_{max} \leq 10\%$
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: $R_{min} = 15,4\text{m}$
- Taluy đào 1:1
- Taluy đắp 1:1,5

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống từ như sau:

+ Mặt đường BTXM dày 16cm đá 2x4 M250

+ Lớp nilông chống mất nước xi măng

+ Lớp cấp phối đá dăm loại B dày 12cm, đầm chặt

- Mặt đường bố trí khe co bằng gỗ dày 1cm, khe giãn bằng gỗ dày 2cm. Cứ 5m bố trí một khe co và 40 m bố trí một khe giãn. Khe co và khe giãn được cắt bằng máy làm sạch và rót nhựa đường.

1.2 Công trình thoát nước:

a. Thoát nước dọc tuyến: Thoát nước từ chỗ cao đến chỗ thấp thoát ra địa hình tự nhiên

b. Thoát nước ngang: Bố trí Cống thoát nước ngang D30 tại Km0+152,80

1.3 Gia cố:

- Gia cố mái taluy bên trái và bên phải tuyến tại Km0+45,80 (L = 8m) bằng BTXM đá 2x4 M150.

5/ Danh sách các nhà thầu:

- Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH MTV Tư vấn DT&XD Nguyên Hưng.
- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Khang Trà.
- Quản lý dự án: Công ty TNHH Tam Anh ATP.
- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH TM và DV Tư vấn Thắng Lợi.

6/ Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công: 23/4/2025.
- Ngày hoàn thành: 30/05/2025.

7/ Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:

Đơn vị thi công cơ bản đã thực hiện đảm bảo đúng theo khối lượng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng thực hiện
	Nền, mặt đường		
1	Đào nền đường + rãnh bằng máy đào 0,8m ³ , đất cấp III	100m ³	1,1318
2	Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu K=0,95 (Tận dụng đất đào để đắp)	100m ³	0,7477
3	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10 tấn trong	100m ³	0,2719

	phạm vi $\leq 300\text{m}$, đất cấp III		
4	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường $\leq 25\text{ cm}$, đá 2x4, mác 250	m ³	107,6200
5	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới, độ chặt yêu cầu $K \geq 0,95$ (ĐM 09/2024/TT-BXD)	100m ³	0,8071
6	Nilong chống mất nước xi măng	100m ²	6,7260
7	Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường	100m ²	0,9862
8	Gỗ chèn khe	m ³	0,0500
9	Matit chèn khe	kg	108,0000
10	Thi công khe giãn mặt đường bê tông xi măng	m	18,0000
11	Thi công khe co mặt đường bê tông xi măng	m	150,0000
	Gia cố mái taluy		
12	Đào đất móng chân khay, máy đào 0,8m ³ , đất cấp II	100m ³	0,0960
13	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu $K=0,90$	100m ³	0,0576
14	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mái taluy, đá 2x4, mác 150	m ³	2,3400
15	Ván khuôn thép. Ván khuôn mái taluy	100m ²	0,0148
16	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông chân khay đá 2x4, mác 150	m ³	3,8400
17	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng chân khay	100m ²	0,2112
	Cống thoát nước ngang D30		
18	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông ống cống D30, đá 1x2, mác 200	m ³	1,1400
19	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn ống cống D30	100m ²	0,2865
20	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép ống cống, ống buy, đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	0,0705
21	Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống	ống cống	9,0000
22	Lắp đặt ống cống	1 cấu kiện	12,0000
23	Lớp đệm cát móng cống	m ³	0,5200

8/ Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu thiết kế:

Triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đáp ứng yêu cầu về kỹ, mỹ thuật. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước.

9/ Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

- Hợp đồng thi công
- Nhật ký công trình.
- Kết quả thí nghiệm.
- Bản vẽ hoàn công.
- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

10/ Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Sơn cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị huyện tổ chức kiểm tra hạng mục công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Phùng